







## CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA - TUCUMAN

## PLAN DE TRABAJOS

ETAPA	DESCRIPCION	ANO 1								
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9
	OBRA CIVIL + INSTALACIONES									
1	SERVICIOS PROVISORIOS Y PRELIMINARES	100,00%								
2	DEMOLICION									
3	MOVIMIENTO DE TIERRA	60,00%	40,00%							
4	MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA		20,00%		26,00%	30,00%	24,00%			
6	REVOQUES Y ENLUCIDOS			50,00%	50,00%					
7	CONTRAPISOS		60,00%	15,00%	25,00%					
5	AISLACIONES		30,00%		25,00%	25,00%	20,00%			
19	AYUDA DE GREMIO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
11	CUBIERTAS					50,00%	50,00%			
12	CARPINTERIAS METALICA Y HERRERIA				50,00%	50,00%				
17	HERRAJES						80,00%	20,00%		
15	VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS								60,00%	40,00%
9	CIELORRASOS					15,00%	25,00%	45,00%	15,00%	
8	PISOS, ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS			30,00%	30,00%			20,00%	20,00%	
13	CARPINTERIA DE MADERA					35,00%			60,00%	5,00%
10	REVESTIMIENTOS					30,00%	30,00%		40,00%	
16	PINTURAS								50,00%	50,00%
20	OBRAS EXTERIORES								50,00%	50,00%
21	ASCENSOR		15,00%			25,00%	35,00%	25,00%		
27	VARIOS	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	5,00%
14	MESADAS					30,00%	45,00%			25,00%
18	SEÑALIZACION									100,00%
22	ESTRUCTURA RESISTENTE HORMIGON ARMADO	30,00%	45,00%	25,00%						
26	INSTALACION ELECTRICA		10,00%	20,00%	25,00%	25,00%			15,00%	5,00%
23	INSTALACION CONTRA INCENDIO					20,00%	25,00%	35,00%	15,00%	5,00%
25	INSTALACION TERMOMECANICA				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
24	INSTALACION SANITARIA		10,00%	20,00%	30,00%	25,00%			10,00%	5,00%

# CURVA DE INVERSION

MILES DE PESOS

